

Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych drogowych w 2024

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Limit wydatków	Stan realizacji zadania na dzień 11.09.2024 r.
Sołectwo Bolesławice				
1.	Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 114209G (ul. Szczecińska) w miejscowości Kobylnica i 114210G (ul. Słupska) w miejscowości Bolesławice Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (edycja 2024) w kwocie 2.527.671,00 zł	Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę istniejącej nawierzchni dróg gminnych nr 114209G – ul. Szczecińskiej w Kobylnicy i nr 114210G – ulicy Słupskiej w Bolesławicach, na odcinku od wysokości skrzyżowania z drogą gminną nr 114136 G – ul. Witosa do wysokości zjazdu na działkę nr 79/11, obręb Bolesławice (ok. 0,7 km), w tym: - remont/przebudowę istniejących skrzyżowań, za wyjątkiem skrzyżowania z ulicą Witosa; - budowę ciągu pieszo-rowerowego - przebudowę zjazdów; - wykonanie nowych i przebudowę istniejących chodników; - wykonanie nowych i przebudowę istniejących zatok i peronów autobusowych; - budowę i przebudowę miejsc postojowych; - budowę elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, (wysepek kanalizujących, pasy rozdziálu, azyle dla pieszych, barier i poręczy); - wykonanie, uzupełnienie i	Szacowana wartość: 6 398 585,73 zł	Zadanie w trakcie realizacji: 1) Zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 28.11.2023 r. zmienioną Listą zadań rekomendowanych, Gmina Kobylnica uzyskała wsparcie w wysokości 2.527.671,00 zł na realizację przedmiotowego zadania. 2) Zadanie zostało wykonane w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 3) Obecnie trwa postępowanie przetargowe. Realizacja zadania planowana na lata 2024 – 2026 (I kwartał).

Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych drogowych w 2024

		regulacja poboczy; - renowację, odtworzenie, przebudowa i budowa rowów przydrożnych; - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego; - remont i przebudowę istniejącego układu odprowadzającego wody opadowe z drogi wraz z budową nowych odcinków kanalizacji deszczowej;		
2.	Budowa drogi dla pieszych przy drodze gminnej nr 114210G (ul. Słupska) w m. Bolesławice Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 469.448,80 zł.	Zakres rzeczowy obejmuje: - sporządzenie dokumentacji projektowo - wykonawczej, - budowę drogi dla pieszych w ciągu pasa drogowego drogi gminnej nr 114210G – ul. Słupskiej w miejscowości Bolesławice na odcinku od wysokości istniejącego przystanku autobusowego do wysokości skrzyżowania z ul. Bukową.	Realizacja robót: 565 798,43 zł	Zadanie zakończone w II półroczu.
Sołectwo Bzowo				
BRAK INWESTYCJI				
Sołectwo Dobrzęcino				
1.	Modernizacja drogi powiatowej nr 1152G w m. Dobrzęcino w ramach	Zakres inwestycji obejmuje modernizację drogi powiatowej nr 1152G w miejscowości Dobrzęcino	1.105.269,34 zł	Zadanie realizowane przez Powiat Słupski, przy udziale środków Gminy w kwocie 17 999,29 zł

Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych drogowych w 2024

	zadania pn. „Poprawa stanu dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego poprzez ich modernizację Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych (edycja 8).	(od początku miejscowości) łącznej długości ok. 0,4 km.		W lipcu została podpisana umowa z Wykonawcą - firma POL-DRÓG GDAŃSK SP O.O. Termin realizacji do końca roku 2025 dla wszystkich zadań (zgodnie z promesą).
Sołectwo Kczewo				
BRAK INWESTYCJI				
Sołectwo Kobylnica				
1.	Przebudowa drogi gminnej Nr 11400G - ul. Młyńskiej w miejscowości Kobylnica Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 7.800.000,00 zł	Zakres rzeczowy obejmuje: - budowę ww. drogi na odcinku od wysokości skrzyżowania z drogą krajową – ul. Główną w Kobylnicy do wysokości działki nr 1015/41, obręb Kobylnica o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z budową zawrotki, -budowę odcinka drogi o nawierzchni utwardzonej z płyt drogowych, stanowiącej kontynuację budowy ww. drogi, - budowę ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej, - budowę chodnika o nawierzchni utwardzonej kostką betonową,	9.961.075,31 zł	Zadanie w trakcie realizacji: W dniu 29.09.2023 r. podpisano umowę z Wykonawcą – firmą „KRĘŻEL” na realizację przedmiotowego zadania, z terminem wykonania: do 24 miesięcy od podpisania umowy. Obecnie trwają prace przygotowawcze, zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę harmonogramem prac: Rok 2024 III kwartał 2024: prace przygotowawcze i kompletowanie materiałów związanych ze zbiornikami oraz planowanie rozpoczęcie robót IV kwartał 2024:

Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych drogowych w 2024

		- budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej, - budowę zatok autobusowych o nawierzchni utwardzonej z betonu cementowego C30/37, - przebudowę istniejących i budowę nowoprojektowanych zjazdów na działki położone wzdłuż przebudowywanej drogi w technologii utwardzonej kostką betonową, - budowę parkingów o nawierzchni utwardzonej z płyt ażurowych, - budowę skrzyżowań wyniesionych o nawierzchni utwardzonej kostką betonową, - demontaż istniejącego ogrodzenia na długości około 107 mb, - montaż ogrodzenia panelowego na długości około 107 mb, - budowa odwodnienia drogi, - budowa oświetlenia przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów typu LED, - dostawa i montaż wiat przystankowych, - wycinka drzew będących w kolizji z budowaną drogą, - wykonanie stałej organizacji ruchu, poprzez wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej oraz montaż oznakowania pionowego.	- roboty budowlane rozpoczniemy od wykonania zbiorników i podłączenia do istniejącego cieku. - budowa jezdni wraz z chodnikami i zjazdami od przepustu w kierunku Bereli - wykonanie wszystkich prac na odc od Bereli do skrzyżowania z ul. Kasztanową; I – II kwartał 2025 r. - wznowienie prac: - kontynuacja robót instalacyjnych i drogowych w kier ul Głównej II i III kwartał 2025 r.: - od skrzyżowania z ul Kasztanową do ul. Leśny Zakątek III i IV kwartał 2025 r.: - od ul. Leśny Zakątek od ul. Głównej
--	--	--	---

Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych drogowych w 2024

2.	Budowa drogi gminnej – ul. Wrzosowej w m. Kobylnica	Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie koncepcji i PFU na: - budowę drogi gminnej o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej, - budowę odwodnienia wzdłuż ww. drogi, - budowę zjazdów na działki położone wzdłuż ww. drogi.	3.800,00 zł	Zadanie zostało wykonane.
3.	Zagospodarowanie wód opadowych w miejscowości Kobylnica	Zakres rzeczowy obejmuje: - kanał deszczowy zlewni ul. Bukowej, - kanał deszczowy zlewni ul. Widzińskiej, - kanał deszczowy podłączenia ul. Kalinowej i ulic przyległych	Szacowany koszt wykonania dokumentacji to ok. 150 000 – 200 000 zł	Zadanie w trakcie realizacji: W 2020 r. została wykonana koncepcja sieci kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z ul. Bukowej w Kobylnicy, w oparciu o którą zostanie wykonana dokumentacja projektowa. Zostało przygotowane ogłoszenie o rozeznaniu rynku, które jest niezbędne do wszczęcia procedury przetargowej. Rozpoczęcie procedury przetargowej uzależnione jest od uzgodnień z Właścicielem terenów pod zbiornik, do którego będą odprowadzane wody opadowe.
Sołectwo Komiłowo				
BRAK INWESTYCJI				
Sołectwo Komorczyn				
1.	Modernizacja drogi powiatowej nr 1152G od msc. Sycewice do msc. Komorczyn w ramach	Zakres inwestycji obejmuje: - zaprojektowanie i wykonanie modernizacji drogi powiatowej nr 1152G na odcinku Sycewice – Komorczyn o łącznej długości ok.	1.710.227,30 zł	Zadanie realizowane przez Powiat Słupski, przy udziale środków Gminy w kwocie 330.786,53 zł. Znaczna część robót została wykonana.

Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych drogowych w 2024

	zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego” Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.048.654,24 zł.	2,02 km w systemie „zaprojektuj i wybuduj” poprzez przebudowę nawierzchni jezdni, poboczy wraz z odwodnieniem		
2.	Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej w miejscowości Komorczyn, w ramach zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kobylnica” Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.000.000,00 zł	Zakres rzeczowy obejmuje: budowę chodnika w ciągu drogi gminnej	279.621,53 zł	Zadanie w trakcie realizacji W dniu 7 czerwca 2024 r. została podpisana umowa z firmą KREŻEL na wykonanie przedmiotowego zadania z terminem do 6 miesięcy od dnia podpisania. Znaczna część robót została wykonana.
Sołectwo Kończewo				
1.	Budowa drogi gminnej nr 114119G Słonowice-Kończewo wraz z budową infrastruktury towarzyszącej – Etap IV Zadanie dofinansowane z Programu Rozwoju	Zakres rzeczowy zadania obejmował: - budowę nowej nawierzchni jezdni w technologii z betonu na odcinku ok. 2 km, - wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego,	2.292.342,51 zł	Zadanie zostało wykonane.

Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych drogowych w 2024

	Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	- budowę kanału technologicznego;		
Sołectwo Kruszyna				
BRAK INWESTYCJI				
Sołectwo Kuleszewo				
1.	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kuleszewo na dz. nr 5/59, obręb Kuleszewo w ramach zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kobylnica” Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.000.000,00 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmuje: - budowę drogi jako ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej, - budowę sieci kanalizacji deszczowej, - budowę zjazdów o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej;	149.514,97 zł	Zadanie w trakcie realizacji W dniu 7 czerwca 2024 r. została podpisana umowa z firmą KREŻEL na wykonanie przedmiotowego zadania z terminem do 6 miesięcy od dnia podpisania. Znaczna część robót została wykonana.
2.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuleszewo (w kierunku osiedla) w ramach zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kobylnica” Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program	Zakres rzeczowy zadania obejmuje: - przebudowę drogi o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej, - budowę sieci kanalizacji deszczowej; - przebudowę istniejących i budowę nowoprojektowanych zjazdów na działki położone wzdłuż ww. drogi;	255.956,15 zł	Zadanie w trakcie realizacji W dniu 7 czerwca 2024 r. została podpisana umowa z firmą KREŻEL na wykonanie przedmiotowego zadania z terminem do 6 miesięcy od dnia podpisania. Znaczna część robót została wykonana.

Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych drogowych w 2024

	Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.000.000,00 zł			
Sołectwo Kwakowo				
BRAK INWESTYCJI				
Sołectwo Lubuń				
1.	Przebudowa drogi gminnej nr 114045G w miejscowości Lubuń w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Kobylnica” Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 345.575,00 zł	Zakres rzeczowy obejmuje: Zadanie nr 1: - przebudowę drogi o nawierzchni z brukowca; - przebudowę zjazdów o nawierzchni z brukowca. Zadanie nr 2: - budowę oświetlenia drogowego do końca zabudowy.	408.838,70 zł	Zadanie zostało wykonane.
2.	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w miejscowości Lubuń w ramach zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu” Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	Zakres rzeczowy obejmuje: - zaprojektowanie i wykonanie budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w miejscowości Lubuń o łącznej długości ok. 0,55 km.	512 910,00 zł	Zadanie realizowane przez Powiat Słupski. Została podpisana umowa z firmą KREŻEL. Znaczna część robót została wykonana.
Sołectwo Lulemino				

Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych drogowych w 2024

BRAK INWESTYCJI				
Sołectwo Łosino				
1.	Budowa układu drogowego - dróg gminnych ulic Ku Słońcu i Modrzewiowej w Łosinie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej – Etap II Zadanie dofinansowane w ramach Programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2026 w kwocie 709.361,90 zł	Zakres rzeczowy obejmuje: 1) budowę odcinka ul. Modrzewiowej, od wysokości skrzyżowania z drogą wewnętrzną, położoną na działce nr 17/49, do wysokości skrzyżowania z ul. Piękną, poprzez: budowę drogi z kostki betonowej, budowę chodnika z kostki betonowej, budowę wyniesionego skrzyżowania z ul. Jarzębinową, budowę zjazdów z kostki betonowej; 2) budowę odcinka ul. Ku Słońcu, od wysokości skrzyżowania z ul. Jarzębinową do wysokości skrzyżowania z ul. Piękną, poprzez budowę ciągu pieszo – jezdni o nawierzchni z kostki betonowej, zjazdów z kostki betonowej; 3) budowę odwodnienia ww. układu drogowego,	2 368.773,90 zł	Zadanie w trakcie realizacji: W dniu 26.03.2024 r. została podpisana umowa o dofinansowanie. Trwa postępowanie przetargowe. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma MAKS-TEAM Łukasz Maksajda z siedzibą w m. Warszkowo za cenę 1 844 000 zł. Planowane podpisanie umowy: wrzesień 2024 r. z terminem realizacji do czerwca 2025 r.
Sołectwo Płaszewo				
1.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. budowy odwodnienia drogi gminnej nr 114114G w miejscowości Płaszewo w ramach zadania pn.	Zakres rzeczowy obejmuje sporządzenie dokumentacji obejmującej budowę sieci kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi gminnej nr 114114G, tj. drogi łączącej drogę powiatową, wzdłuż	Etap projektowania: 29.151,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji: Obecnie trwają prace projektowe związane z budową odwodnienia.

Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych drogowych w 2024

	„Przebudowa drogi gminnej Nr 114114 G w m. Płaszewo”	nieruchomości nr 2A, 2B, 3A		
2.	Modernizacja drogi powiatowej nr 1159G w m. Płaszewo w ramach zadania pn. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego” Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych (edycja 6 PGR)	Zakres rzeczowy obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji drogi powiatowej nr 1159G od m. Płaszewo (początek drogi powiatowej) do stawów (0,93 km)	759.283,65 zł	Zadanie realizowane przez Powiat Słupski, przy udziale środków Gminy w kwocie 32 575,00 zł. W czerwcu 2024 r. została podpisana umowa z Wykonawcą - firmą POL-DRÓG GDAŃSK SP. Z O.O. na kwotę 759.283,65 zł. W czerwiec 2024 r. Termin realizacji dla wszystkich zadań przewidziany jest do 30 czerwca 2025 r. (zgodnie z promesą).
Sołectwo Reblino				
BRAK INWESTYCJI				
Sołectwo Runowo Sławieńskie				
BRAK INWESTYCJI				
Sołectwo Sierakowo				
1.	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 114027G, prowadzącej w kierunku cmentarza w miejscowości Sierakowo, finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sierakowo w wysokości	Zakres rzeczowy obejmuje: - wykonanie nakładki asfaltowej, tj. do wysokości zabezpieczonych środków – kontynuacja zadania	15.824,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji Umowa została podpisana. Planowany termin zakończenia inwestycji: październik 2024 r.

Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych drogowych w 2024

	10.424 zł i Sołectwa Kończewo w wysokości 5.400,00 zł			
2.	Przebudowa drogi gminnej – ul. Dębowej w m. Sierakowo w ramach zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kobylnica” Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.000.000,00 zł	Zakres rzeczowy zadania obejmuje: - przebudowę drogi jako ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej do wysokości skrzyżowania z ul. Bukową i ul. Brzozową, - budowę odwodnienia, - budowę zjazdów o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej;	418.021,74 zł	Zadanie w trakcie realizacji W dniu 7 czerwca 2024 r. została podpisana umowa z firmą KREŻEL na wykonanie przedmiotowego zadania z terminem do 6 miesięcy od dnia podpisania. Znaczna część robót została wykonana.
Sołectwo Słonowice				
1.	Budowa drogi gminnej nr 114119G Słonowice-Kończewo wraz z budową infrastruktury towarzyszącej – Etap IV Zadanie dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Zakres rzeczowy zadania obejmował: - budowę nowej nawierzchni jezdni w technologii z betonu na odcinku ok. 2 km, - wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego, - budowę kanału technologicznego;	2.292.342,51 zł	Zadanie zakończone.
Sołectwo Słonowiczki				
BRAK INWESTYCJI				
Sołectwo Sycewice				

Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych drogowych w 2024

1.	Modernizacja drogi powiatowej nr 1104G na odcinku Sycewice do granic administracyjnych powiatu (Pałowo) na terenie Gminy Kobylnica w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w powiecie słupskim” Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.496.250,00 zł	Zakres inwestycji obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji drogi powiatowej nr 1104G na odcinku Sycewice – granica powiatu (Pałowo) o łącznej długości ok. 1,6 km w systemie „zaprojektuj i wybuduj” poprzez przebudowę nawierzchni jezdni, poboczy wraz z odwodnieniem	1.872.666,64 zł	Zadanie realizowane przez Powiat Słupski, przy udziale środków Gminy w kwocie 188 208 zł. Z uwagi na prowadzoną inwestycję związaną z budową drogi krajowej S6, rozpoczęcie robót planowane jest na przełomie III-IV kwartału 2024 r. i uzależnione jest od warunków pogodowych.
2.	Modernizacja drogi powiatowej nr 1152G od msc. Sycewice do msc. Komorczyn w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego” Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu	Zakres inwestycji obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji drogi powiatowej nr 1152G na odcinku Sycewice – Komorczyn o łącznej długości ok. 2,02 km w systemie „zaprojektuj i wybuduj” poprzez przebudowę nawierzchni jezdni, poboczy wraz z odwodnieniem	1.710.227,30 zł	Zadanie realizowane przez Powiat Słupski, przy udziale środków Gminy w kwocie 330.786,53 zł. Znaczna część robót została wykonana.

Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych drogowych w 2024

	Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.048.654,24 zł.			
Sołectwo Ściegnica				
1.	Przebudowa drogi gminnej nr 114023 G i 114021G Wrząca - Ściegnica	Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę dróg gminnych na odcinku Wrząca – Ściegnica, poprzez: - budowę drogi gminnej nr 114023G oraz nr 114021 G Wrząca – Ściegnica o nawierzchni utwardzonej z betonu asfaltowego o szerokości 5,5 m, na odcinku ok. 2 km, - przebudowę istniejących i budowę nowoprojektowanych zjazdów na działki położone wzdłuż ww. dróg o nawierzchni utwardzonej kostką betonową, - budowę odwodnienia;	Wykonanie dokumentacji: 130.000,00 zł, w tym: 2023: 80.000,00 zł 2024: 50.000,00 zł Szacowany koszt robót: ok. 9.951.952,69 zł	Zadanie w trakcie realizacji W dniu 12 maja 2023 r. została podpisana umowa z Projektantem na wykonanie koncepcji i pełno branżowej dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektowa została wykonana. Trwa przygotowanie projektów podziału. We wrześniu zostanie złożony wniosek ZRiD.
Sołectwo Widzino				
BRAK INWESTYCJI				
Sołectwo Wrząca				
1.	Przebudowa drogi gminnej nr 114023 G i 114021G Wrząca - Ściegnica	Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę dróg gminnych na odcinku Wrząca – Ściegnica, poprzez: - budowę drogi gminnej nr 114023G oraz nr 114021 G	Wykonanie dokumentacji: 130.000,00 zł, w tym: 2023: 80.000,00 zł 2024: 50.000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji W dniu 12 maja 2023 r. została podpisana umowa z Projektantem na wykonanie koncepcji i pełno branżowej dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektowa została wykonana. Trwa przygotowanie

Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych drogowych w 2024

		Wrząca – Ściegnica o nawierzchni utwardzonej z betonu asfaltowego o szerokości 5,5 m, na odcinku ok. 2 km, - przebudowę istniejących i budowę nowoprojektowanych zjazdów na działki położone wzdłuż ww. dróg o nawierzchni utwardzonej kostką betonową, - budowę odwodnienia,	Szacowany koszt robót: ok. 9.951.952,69 zł	projektów podziału. We wrześniu zostanie złożony wniosek ZRiD.
Sołectwo Zagórki				
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo (gmina Kobylnica) Zadanie dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie: 1.796.692,00 zł	Zakres inwestycji obejmuje: - przebudowę drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo na długości 1,13 km poprzez wykonanie na istniejącej nawierzchni gruntowej nawierzchni bitumicznej wraz z pobocząmi z kruszywa łamanego; - wykonanie oznakowania poziomego wraz z ustawieniem oznakowania pionowego	Koszt całkowity inwestycji: 2 871 504,36 zł	Zadanie realizowane przez Powiat Słupski, przy udziale środków Gminy w kwocie 514 910,00 zł. Została podpisana umowa z Wykonawcą firmą ZIMAR na realizację zadania w formule zaprojektuj i wybuduj. Obecnie trwają roboty budowlane.
2.	Budowa drogi gminnej w miejscowości Zagórki w ramach zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kobylnica” Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych	Zakres inwestycji obejmuje: - budowę nowej nawierzchni drogi w technologii z betonu	490.770,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji Termin podpisana umowy z Wykonawcą firmą SZYMCZAK Tomasz Szymczak: 10 czerwiec 2024 r. Terminem wykonania: do 6 miesięcy od dnia podpisania.

Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych drogowych w 2024

	w kwocie 2.000.000,00 zł			
Sołectwo Zębowo				
1.	Remont drogi gminnej w miejscowości Zębowo na dz. nr 59/1 i 26/2, obręb Zębowo Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (remonty) w kwocie 89 248,00 zł	Zakres rzeczowy obejmował: - remont drogi gminnej o nawierzchni z brukowca, -budowę zjazdów o nawierzchni z brukowca;	235 831,29 zł	Zadanie zakończone.
Sołectwo Żelkówko				
1.	Budowa drogi brukowej na terenie Gminy Kobylnica w miejscowości Żelki Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 294 000,00 zł	Zakres rzeczowy obejmuje: Zadanie nr 1: - przebudowę drogi o nawierzchni z brukowca na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową do wysokości drogi w kierunku Żelkówka, - przebudowę i budowę zjazdów o nawierzchni z brukowca; Zadanie nr 2: - budowę oświetlenia drogowego;	339 725,91 zł	Zadanie w trakcie realizacji W sierpniu została podpisana umowa z Wykonawcą – firmą PHU LOREK z terminem wykonania do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy. Obecnie trwają roboty budowlane.

Sporządził: Anna Kowaleczka-Cuch
Kobylnica, 11.09.2024 r.