

poz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść
700			Gospodarka mieszkaniowa
1	70005	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Wodnej 20 w Kobylnicy
2	70007	6050	Przebudowa budynku przy ul. Sportowej 5 w miejscowości Sycewice
801	08101		Oświata i wychowanie
3a		6050	Modernizacja szkoły podstawowej w Kobylnicy poprzez utworzenie nowych sal dydaktycznych i modernizację hali sportowej
3b		6370	Modernizacja szkoły podstawowej w Kobylnicy poprzez utworzenie nowych sal dydaktycznych i modernizację hali sportowej
4		6050	Rozbudowa szkoły podstawowej w Kobylnicy poprzez utworzenie nowych sal dydaktycznych i likwidacji części placu parkingowego
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
5		6050	Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica

Plan	Wydatki
44 078,00	0
67 650,00	0
445 000,00	98400
1 955 000,00	0
83 000,00	0
92574	79234,7

opis zadania na stan z pierwszego półrocza
w pierwszym półroczu podpisano umowę z wykonawcą na przygotowanie projektu czas realizacji to listopad 2024 roku celem przedsięwzięcia jest realizacji założeń gospodarki zeroemisyjnej, zmniejszenie kosztów utrzymania gminy wynikających z kosztów ogrzewania prądu i wytwarzania cwu.
w pierwszym półroczu podpisano umowę z wykonawcą na przygotowanie projektu czas realizacji to listopad 2024 roku. Zakresu umowy obejmował wykonanie koncepcji i ekspertyzy technicznej dla budynku przy ul. sportowej 5 w Sycewicach celem było sprawdzenie możliwości adaptacji istniejącej budowli do celów opiekuńczo mieszkano kulturalnych.
Projektanci przekazali kompletną dokumentację na zadanie zgodnie z umową zawartą 06.12.2023 wypłacone zostało umowne wynagrodzenie kary za nieterminowe przekazanie dokumentacji zapłacił w formie noty księgowej.
umowa na realizację zadania została podpisana dopiero w drugim kwartale Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie budynku szkoły podstawowej w Kobylnicy do wymagań XXI wieku w zakresie pożarowym i niezbędnym ze względu na stan konstrukcji nośnej dla nawierzchni na sali gimnastycznej jednocześnie przebudowywane będzie część mieszkalna w celu zwężenia ilości dostępnych sal
ze względu na prognozowaną stabilizację sytuacji populacyjnej demograficznej na terenie Kobylnicy i aktualne prace modernizacyjne na szkole podjęto decyzję o wstrzymaniu prac które ingerują w szkołę podstawową w Kobylnicy
Zgodnie z umową zawartą w 2 23 z P.H.U Szymon Jakima na wybudowanie oświetlenia w miejscowościach: Zajączkowo Wrząca Zagórki i Kończewo w pierwszym kwartale energia nie wybudowała przyłączy zasilających oświetlanie w Zajączkowie pozostałe umowne oświetlenie funkcjonuje poprawnie