

Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych drogowych w 2025

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy	Limit wydatków	Stan realizacji zadania na dzień 13.06.2025 r.
Sołectwo Bolesławice				
1.	Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 114209G (ul. Szczecińska) w miejscowości Kobylnica i 114210G (ul. Słupska) w miejscowości Bolesławice Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (edycja 2024) w kwocie 2.527.671,00 zł	Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę istniejącej nawierzchni dróg gminnych nr 114209G – ul. Szczecińskiej w Kobylnicy i nr 114210G – ulicy Słupskiej w Bolesławicach, na odcinku od wysokości skrzyżowania z drogą gminną nr 114136 G – ul. Witosa do wysokości zjazdu na działkę nr 79/11, obręb Bolesławice (ok. 0,7 km), w tym: - remont/przebudowę istniejących skrzyżowań, za wyjątkiem skrzyżowania z ulicą Witosa; - budowę ciągu pieszo-rowerowego - przebudowę zjazdów; - wykonanie nowych i przebudowę istniejących chodników; - wykonanie nowych i przebudowę istniejących zatok i peronów autobusowych; - budowę i przebudowę miejsc postojowych; - budowę elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego, (wysepek kanalizujących, pasy rozdziálu, azyle dla pieszych, barier i poręczy); - wykonanie, uzupełnienie i regulacja poboczy;	5 937 688,47 zł	Zadanie w trakcie realizacji W dniu 13 listopada 2024 r. została podpisana Umowa z Wykonawcą – firmą KREŻEL Sp. z o.o. z terminem wykonania do 18 miesięcy Obecnie trwa uzgodnienia projektu tymczasowej organizacji ruchu. Planowany termin rozpoczęcia prac to III kwartał 2025 rok.

Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych drogowych w 2025

		- renowację, odtworzenie, przebudowa i budowa rowów przydrożnych; - wykonanie oznakowania poziomego i pionowego; - remont i przebudowę istniejącego układu odprowadzającego wody opadowe z drogi wraz z budową nowych odcinków kanalizacji deszczowej;		
Sołectwo Dobrzęcino				
1.	Modernizacja drogi powiatowej nr 1152G w m. Dobrzęcino w ramach zadania pn. „Poprawa stanu dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego poprzez ich modernizację Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych (edycja 8).	Zakres inwestycji obejmuje modernizację drogi powiatowej nr 1152G w miejscowości Dobrzęcino (od początku miejscowości) łącznej długości ok. 0,4 km.	1.105.269,34 zł	Zadanie realizowane przez Powiat Słupski, przy udziale środków Gminy w kwocie 17 999,29 zł W lipcu 2024 r. została podpisana umowa z Wykonawcą - firmą POL-DRÓG GDAŃSK SP O.O. Termin realizacji do końca roku 2025 dla wszystkich zadań (zgodnie z promesą).
Miasto Kobylnica				
1.	Przebudowa drogi gminnej Nr 11400G - ul. Młyńskiej w miejscowości Kobylnica Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu	Zakres rzeczowy obejmuje: - budowę ww. drogi na odcinku od wysokości skrzyżowania z drogą krajową – ul. Główną w Kobylnicy do wysokości działki nr 1015/41, obręb Kobylnica o nawierzchni z	9.961.075,31 zł	Zadanie w trakcie realizacji: W dniu 29.09.2023 r. podpisano umowę z Wykonawcą – firmą „KRĘŻEL” na realizację przedmiotowego zadania, z terminem wykonania: do 24 miesięcy od podpisania umowy.

Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych drogowych w 2025

	Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 7.800.000,00 zł	betonu asfaltowego wraz z budową pętli autobusowej -budowę odcinka drogi o nawierzchni utwardzonej z płyt drogowych, stanowiącej kontynuację budowy ww. drogi, - budowę ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni z kostki bezfazowej, - budowę chodnika o nawierzchni utwardzonej kostką betonową, - budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej, - budowę zatok autobusowych o nawierzchni utwardzonej z betonu cementowego C30/37, - przebudowę istniejących i budowę nowoprojektowanych zjazdów na działki położone wzdłuż przebudowywanej drogi w technologii utwardzonej kostką betonową, - budowę parkingów o nawierzchni utwardzonej z płyt ażurowych, - budowę skrzyżowań wyniesionych o nawierzchni, - demontaż istniejących ogrodzeń na długości około 107 mb, - montaż ogrodzeń panelowych na długości około 107 mb, - budowa odwodnienia drogi, - budowa oświetlenia przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów typu LED, - dostawa i montaż wiat przystankowych,		Obecnie trwają roboty budowlane w zakresie kontynuacji budowy sieci kanalizacji deszczowej w kierunku ulicy Głównej oraz dalsze prace związane z branżą drogową. Na odcinku około 860 mb została wykonana dolna warstwa bitumiczna. Ponadto trwa kontynuacja budowy chodników, z czego połowa zakresu rzeczowego została wykonana, ścieżki rowerowej i ciągu pieszo-rowerowego. Roboty związane z przebudową odcinka ulicy Młyńskiej przy skrzyżowaniu z ulicą Główną planowane są na III kwartał 2025 rok (w okresie wakacyjnym). Planowany termin zakończenia robót: IV kwartał 2025 rok
--	---	--	--	---

Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych drogowych w 2025

		- wycinka drzew będących w kolizji z budowaną drogą, - wykonanie stałej organizacji ruchu, poprzez wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej oraz montaż oznakowania pionowego.		
2.	Budowa drogi gminnej – ul. Wrzosowej w m. Kobylnica	Zakres rzeczowy obejmuje: - budowę drogi gminnej o nawierzchni utwardzonej z betonu na odcinku około 170 mb	Szacowany koszt: 150.000,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji: Zgodnie z porozumieniem z Mieszkańcami – Mieszkańcy ulicy Wrzosowej wykonują dokumentację projektową, w oparciu o którą Gmina Kobylnica dokona robót budowlanych, Planowany termin realizacji to III-IV kwartał 2025 roku.
3.	Przebudowa odcinka drogi gminnej – ul. Nad Śluzą w m. Kobylnica, realizowana w ramach inwestycji pn. „Budowa traktu „Polskich Olimpijczyków” wraz z modernizacją konstrukcji nawierzchni w obrębie parku im. „Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy” Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3 553 470,00 zł	Zakres rzeczowy obejmuje zaprojektowanie i wykonanie przebudowy odcinka drogi gminnej na odcinku o od wysokości skrzyżowania z ul. Witosza do wysokości obiektu mostowego o długości ok. 116mb	Łączna wartość zadania pn. „Budowa traktu „Polskich Olimpijczyków” wraz z modernizacją konstrukcji nawierzchni w obrębie parku im. „Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy”: 3.948.300,00 zł	Zadanie w trakcie realizacji: W grudniu 2023 r. została podpisana Umowa z Wykonawcą – firmą REWERS na realizację inwestycji pn. „Budowa traktu „Polskich Olimpijczyków” wraz z modernizacją konstrukcji nawierzchni w obrębie parku im. „Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy”, która swoim zakresem obejmuje przebudowę odcinka drogi gminnej – ul. Nad Śluzą. Obecnie trwa uzyskiwanie niezbędnych uzgodnień formalno-prawnych umożliwiających rozpoczęcie prac. Planowany termin zakończenia robót: IV kwartał 2025 rok.
Sołectwo Łosino				

Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych drogowych w 2025

1.	Budowa układu drogowego - dróg gminnych ulic Ku Słońcu i Modrzewiowej w Łosinie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej – Etap II Zadanie dofinansowane w ramach Programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 – 2027 w kwocie 1.659.412,00 zł	Zakres rzeczowy obejmuje: 1) budowę odcinka ul. Modrzewiowej, od wysokości skrzyżowania z drogą wewnętrzną, położoną na działce nr 17/49, do wysokości skrzyżowania z ul. Piękną, poprzez: budowę drogi z kostki betonowej, budowę chodnika z kostki betonowej, budowę wyniesionego skrzyżowania z ul. Jarzębinową, budowę zjazdów z kostki betonowej; 2) budowę odcinka ul. Ku Słońcu, od wysokości skrzyżowania z ul. Jarzębinową do wysokości skrzyżowania z ul. Piękną, poprzez budowę ciągu pieszo – jezdni o nawierzchni z kostki betonowej, zjazdów z kostki betonowej; 3) budowę odwodnienia ww. układu drogowego 4) wykonanie progów zwalniających,	2 024 737,89 zł	Zadanie w trakcie realizacji: W dniu 27.09.2024 r. została zawarta umowa z Wykonawcą LATO-BRUK Latosiński Eugeniusz na realizację robót budowlanych w latach 2024-2025 Znaczna część robót została zakończona. Planowany termin zakończenia prac to czerwiec 2025 roku.
Sołectwo Płaszewo				
1.	Modernizacja drogi powiatowej nr 1159G w m. Płaszewo w ramach zadania pn. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego” Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu	Zakres rzeczowy obejmuje zaprojektowanie i wykonanie modernizacji drogi powiatowej nr 1159G od m. Płaszewo (początek drogi powiatowej) do stawów (0,93 km)	759.283,65 zł	Zadanie realizowane przez Powiat Słupski, przy udziale środków Gminy w kwocie 32 575,00 zł. W czerwcu 2024 r. została podpisana umowa z Wykonawcą - firmą POL-DRÓG GDAŃSK SP. Termin realizacji dla wszystkich zadań przewidziany jest do 30 czerwca 2025 r. (zgodnie z promesą).

Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych drogowych w 2025

	Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych (edycja 6 PGR)			
Sołectwo Sierakowo				
1.	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr 114027G, prowadzącej w kierunku cmentarza w miejscowości Sierakowo, finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sierakowo w wysokości 10.424 zł i Sołectwa Kończewo w wysokości 5.400,00 zł	Zakres rzeczowy obejmował: - wykonanie nakładki asfaltowej, tj. do wysokości zabezpieczonych środków – kontynuacja zadania	9.909,20 zł	Zadanie zakończone
Sołectwo Sycevice				
1.	Modernizacja drogi powiatowej nr 1104G na odcinku Sycevice do granic administracyjnych powiatu (Pałowo) na terenie Gminy Kobylnica w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez kompleksową modernizację dróg powiatowych w powiecie słupskim”	Zakres inwestycji obejmował zaprojektowanie i wykonanie modernizacji drogi powiatowej nr 1104G na odcinku Sycevice – granica powiatu (Pałowo) o łącznej długości ok. 1,6 km w systemie „zaprojektuj i wybuduj” poprzez przebudowę nawierzchni jezdni, poboczy wraz z odwodnieniem	1.872.666,64 zł	Zadanie zrealizowane przez Powiat Słupski, przy udziale środków Gminy w kwocie 188 208 zł. Zadanie zakończone.

Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych drogowych w 2025

	Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.496.250,00 zł			
Sołectwo Widzino				
1.	Budowa odcinka drogi gminnej nr 114131G – ulicy Polnej w miejscowości Widzino, na terenie Gminy Kobylnica Zadanie dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Pomorskiego na rok 2025 związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 149 100,00 zł	Zakres inwestycji obejmuje: budowę odcinka drogi gminnej – ulicy Polnej w miejscowości Widzino z dowiązaniem się do istniejących nawierzchni ulicy Polnej o szerokości 3,5 m i o łącznej długości 355 mb wraz z mijanką o długości 25 mb o nawierzchni z betonu	Szacowana wartość inwestycji: 483.300,41 zł	Zadanie w trakcie realizacji: Obecnie trwa uzyskiwanie niezbędnych uzgodnień i dokumentów formalno-prawnych, niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych. Gmina otrzymała Zawiadomienie o przyznaniu dotacji na realizację przedmiotowego zadania w 2025 roku. Planowany termin realizacji robót budowlanych to III-IV kwartał 2025 roku.
Sołectwo Zagórki				
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo (gmina Kobylnica) Zadanie dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie: 1.796.692,00 zł	Zakres inwestycji obejmuje: - przebudowę drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo na długości 1,13 km poprzez wykonanie na istniejącej nawierzchni gruntowej nawierzchni bitumicznej wraz z pobocząmi z kruszywa łamanego; - wykonanie oznakowania poziomego wraz z ustawieniem oznakowania pionowego	2 871 504,36 zł	Zadanie realizowane przez Powiat Słupski, przy udziale środków Gminy w kwocie 514 910,00 zł. Została podpisana umowa z Wykonawcą firmą ZIMAR na realizację zadania w formule zaprojektuj i wybuduj. Obecnie trwa uzyskanie niezbędnych dokumentów formalno-prawnych umożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych.

Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych drogowych w 2025

2.	Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskie go poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Państwa w kwocie 2 376 000,00 zł	Zakres inwestycji obejmuje: 1) przebudowę drogi powiatowej nr 1150 na odcinku od Bzowa w kierunku granicy Powiatu (0,99 km) 2) przebudowę drogi powiatowej nr 153G na odcinku od DP 1157G w stronę Zagórek (0,99 km) 3) przebudowę drogi powiatowej nr 1151G na odcinku od DW209 do Ścięgnicy (0,99km)	Całkowity koszt zadania wynosi 2 970 000,00 zł.	Zadanie realizowane przez Powiat Słupski, przy udziale środków Gminy w kwocie 63 150,00 zł. Została podpisana umowa z Wykonawcą firmą Formella na realizację przedmiotowego zadania Trwają roboty budowlane na odcinku Bzowo-Tychowo. Planowany termin zakończenia inwestycji to II kwartał 2025 roku.
Sołectwo Żelkówko				
1.	Przebudowa obiektu mostowego JN1 06240083 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Żelkówko (Gmina Kobylnica) Zadanie dofinansowane z rezerwy budżetu państwa w kwocie 2.474.655,61 zł oraz z nadleśnictwa Leśny Dwór w kwocie 841.382,90 zł	Zakres zadania obejmuje: przebudowę obiektu mostowego wraz z dojazdami, wykonany zostanie również odcinek chodnika, zapewniający bezpieczną komunikację dla pieszych i rowerów.	4 993 591,21 zł	Zadanie w trakcie realizacji przez Powiat Słupski. Została podpisana umowa z Wykonawcą – firmą Strabag Sp. z o.o. Znaczna część robót została wykonana. Planowany termin zakończenia: 30 czerwiec 2025 r. Wówczas zostanie przywrócona docelowa organizacja ruchu.
Sołectwo Bzowo, Sołectwo Zagórki, Sołectwo Ścięgnica				
1.	Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskie go poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych	Zakres inwestycji obejmuje: 1) przebudowę drogi powiatowej nr 1150 na odcinku od Bzowa w kierunku granicy Powiatu (0,99 km)	Całkowity koszt zadania wynosi 2 970 000,00 zł.	Zadanie realizowane przez Powiat Słupski, przy udziale środków Gminy w kwocie 63 150,00 zł. Została podpisana umowa z Wykonawcą firmą Formella na realizację przedmiotowego zadania

Informacja o realizacji zadań inwestycyjnych drogowych w 2025

	Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Państwa w kwocie 2 376 000,00 zł	2) przebudowę drogi powiatowej nr 153G na odcinku od DP 1157G w stronę Zagórek (0,99 km) 3) przebudowę drogi powiatowej nr 1151G na odcinku od DW209 do Ściegnicy (0,99km)		Trwają roboty budowlane na odcinku Bzowo-Tychowo. Planowany termin zakończenia inwestycji to II kwartał 2025 roku.
--	--	---	--	--

Sporządził: Anna Kowaleczka-Cuch
 Kobylnica, 13.06.2025 r.