

Modernizacja infrastruktury społecznej i sportowej na terenie Gminy Kobylnica						Planowane wartości w 2023 roku przed kosztorysami				
Nazwa części w przetargu	Nazwa zadania	Szacowana wartość zadania	Szacowana wartość części do przetargu	Wkład własny - zaliczka	Dofinansowanie	Planowana wartość inwestycji	Dofinansowanie	wkład własny	Uwagi	
Zadanie nr 1 Budowa placów zabaw	Budowa placu zabaw przy ulicy Lawendowej, Kobylnica	569 994,42	988 755,87	148 313,38	840 442,49	300 000,00	255 000,00	45 000,00	Do wykonania plac zabaw dla dzieci młodszych, w tym plac zabaw dla dzieci, ogrodzenie, oświetlenie, ścieżki piesze, ławki i kosze, zieleń. Otrzymano dokumentację projektową i kosztorys, złożono wniosek na pozwolenia na budowę. Planowany termin ogłoszenia postępowania na roboty budowlane to czerwiec 2024r, podpisanie umowy lipiec - sierpień 2024r. Termin realizacji robót budowlanych to 11 miesięcy od zawarcia umowy.	Zadanie wyznaczone do realizacji. Przeznaczone środki na realizację w kwocie 600.000,00 zł. Podpisana umowa w dniu 26.08.2024 z firmą Krężel
	Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Stefczyka w Kobylnicy	418 761,45				200 000,00	170 000,00	30 000,00	Do wykonania jest: montaż wiaty, urządzenia streetwork out, dodatkowych urządzeń zabawowych jak tyrolka, karuzela, trampoliny oraz wykonanie nasadzeń drzew i krzewów, trawników. Ostatni wpis w dzienniku z 2022r. Otrzymano projekt zagospodarowania terenu, kosztorysy inwestorskie oraz złożono wniosek o pozwolenie na budowę.	Zadanie wyznaczone do realizacji. Przeznaczone środki na realizację w kwocie 400.000,00 zł. Podpisana umowa w dniu 26.08.2024 z firmą Krężel

Zadanie nr 2 Budowa boisk	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Kobylnica	598 368,27	1 337 793,63	200 669,04	1 137 124,59	800 000,00	720 000,00	80 000,00	Do wykonania zgodnie z kosztorysem na Etap II jest: wyrównanie podkładów na małym boisku, wykonanie nawierzchni małego boiska, przestawienie części ogrodzenia, uzupełnienie następnej części ogrodzenia, zabezpieczenie tulei po ogrodzeniu w płycie boiska, wykonanie nowych ciągów pieszych i przebudowa istniejących, wykonanie trybun, montaż 2 lamp oświetleniowych. Wartość prac na 2017r. wynosiła 210.846,02 zł brutto. Ostatni wpis w dzienniku 12.04.2021r., roboty prowadzone były na zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę. Zlecono Pani Dorocie Prus aktualizację kosztorysu niezbędnego do realizacja zadania do dnia 30.04.2024r. Otrzymano aktualny kosztorys inwestorski.	Podpisana umowa w dniu 26.08.2024 z firmą Krężel
	Budowa placu zabaw i miejsca spotkań w Bolesławicach, ul. Oliwkowa, Tęczowa - ograniczone do budowy boiska i ciągów pieszych	695 786,92				500 000,00	425 000,00	75 000,00	do wykonania plac zabaw i miejsce spotkań, ciągi piesz z kostki betonowej, ogrodzenie placu zabaw i boiska, oświetlenie, ławki i kosze, zieleń. Termin opracowania dokumentacji - 30.04.2024r. Otrzymano dokumentację projektową i kosztorysy inwestorskie z podziałem realizacji zadania na etapy.	Zadanie wyznaczone do częściowej realizacji. Do wykonania proponuje się boisko wraz ogrodzeniem i wyposażeniem oraz budowę alejek i założenie trawników na pozostałej części terenu. Realizacja prac do kwoty 500.000,00 zł. Podpisana umowa w dniu
	Wykonanie boiska trawiastego w Płaszewie w ramach zadania nr 13	43 638,44							CUW	Podpisana umowa w dniu 26.08.2024 z firmą Krężel
Zadanie nr 3 Rozbudowa bazy sportowej	Rozbudowa bazy sportowej w Kuleszewie (dokończenie szatni)	438 456,67	438 456,67	65 768,50	372 688,17	300 000,00	270 000,00	30 000,00	Zlecono aktualizację kosztorysu Pani Dorocie Prus do dnia 30.04.2024r. Do wykonania pozostały dwie części kontenera tj. pokój trenera z częścią sanitarną oraz ogólnodostępne sanitariaty. Niezbędne jest również wykonanie przyłączy do tych pomieszczeń. Opracowano kosztorys inwestorski.	Odstąpiono od realizacji zadania, nie wpłynęła żadna oferta od Wykonawców
Zadanie 4 Przebudowa budynku gospodarczego	Remont budynku w Lubuniu (ocieplenie, elewacja, tynki, elektryka) w ramach zadania nr 13	73 872,31	73 872,31	11 080,85	62 791,46				CUW	Odstąpiono od realizacji zadania, nie wpłynęła żadna oferta od Wykonawców

Zadanie nr 5 Uporządkowanie i zagospodarowanie terenów	Uporządkowanie i zagospodarowanie ciągu pieszo-rowerowego na Alei Spacerowej, Kobylnica	1 357 651,73	3 193 570,40	479 035,56	2 714 534,84	1 000 000,00	850 000,00	150 000,00	Do wykonania ciąg pieszo-rowerowy - 4 m szerokości, z płytek betonowych bezfazowych, w tym uporządkowanie terenu wraz z niwelacją, ścieżka zdrowia wzdłuż ciągu, oświetlenie, odwodnienie do ogrodów deszczowych, ławki, leżaki i kosze. Otrzymano dokumentację projektową i kosztorysy.	Zadanie wyznaczone do realizacji. Przeznaczone środki na realizację w kwocie 1.400.000,00 zł. Podpisana umowa w dniu 26.08.2024 z firmą Krężel
	Zagospodarowanie zieleni izolacyjnej wzdłuż ulic Szczypińskiej i Kilińskiego	861 449,49				300 000,00	255 000,00	45 000,00	Zagospodarowanie zieleni izolacyjnej wraz z elementami małej architektury. Do wykonania bogate nasadzenia zieleni, wykonanie ciągów pieszych z ławkami i stacjami rowerowymi. Termin opracowania dokumentacji - 30.04.2024r. Otrzymano dokumentację projektową i kosztorys, złożono wniosek na pozwolenie na budowę.	Zadanie wyznaczone do realizacji. Przeznaczone środki na realizację w kwocie 800.000,00 zł. Podpisana umowa w dniu 26.08.2024 z firmą Krężel
	Zagospodarowanie terenu wzdłuż ulicy Cichej i Spacerowej w Kwakowie	470 469,18				100 000,00	85 000,00	15 000,00	do wykonania miejsce spotkań, w tym uporządkowanie terenu - usunięcie kolizji, niwelacja terenu poprzez usunięcie murka kamiennego oraz nadmiaru ziemi, oświetlenie, ciągi piesze, ławki i kosze, zieleń. Termin opracowania dokumentacji - 30.04.2024r. Otrzymano dokumentację projektową i kosztorys inwestorski.	Zadanie wyznaczone do realizacji. Przeznaczone środki na realizację w kwocie 400.000,00 zł. Podpisana umowa w dniu 26.08.2024 z firmą Krężel

Przebudowa Parku im. Przewszych Mieszkańców Kobylnicy	789261,06		699 207,88	376 022,00	429 905,00	T	-	W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa alejek na alejki z betonu asfaltowego, zamontowane urządzenie wielofunkcyjne dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz nawierzchnia bezpieczna pod nowym urządzeniem zabawowym. Zawarto umowę z wykonawcą, przekazano plac budowy oraz dokumentację. wykonawca złożył wniosek materiałowy na urządzenie zabowe, który został zatwierdzony. Inspektorem nadzoru jest Pan Marusz Ożarek.	Zadanie zostało zrealizowane, w dniu 19.09.2024r. odbędzie się odbiór inwestycji i przekazanie do użytkowania
Budowa traktu "Polskich Olimpijczyków" wraz z modernizacją konstrukcji nawierzchni w obrębie parku "Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy"									
Budowa traktu "Polskich Olimpijczyków" wraz z modernizacją konstrukcji nawierzchni w obrębie parku "Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy"	3 948 300,00		3 948 300,00	3 553 470,00	394 830,00	PFU	-	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. Opracowano i dostarczono ekspertyzę mostu i jazu nad rzeką Kamieniec. Trwają prace przy projektach mostowych. Trwa opracowywanie mapy do celów projektowych oraz wielobranżowego projektu zagospodarowania terenu. Wpłynął wniosek o zmianę harmonogramu, zgodnie z którym prace projektowe mają potrwać do dnia 30.11.20244.	
Przebudowa układu retencjonowania wód na terenie parku w miejscowości Kobylnica									
Przebudowa dwóch stawów zlokalizowanych na terenie parku im. Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy waz z budowa infrastruktury towarzyszącej			500 000,00	213 425,00		PFU	-	Zadanie obejmuje wykonanie doprowadzenia wód opadowych z rzeki Kamieniec do stawu, połączenia obu stawów aby poprawić warunki tlenowe w zbiorniku oraz odprowadzić nadmiar wód do rzeki za jazem. Opracowano PFU na przebudowę stawów w parku im. Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy polegającą na zwiększeniu retencji stawów, poprawie ich bioróżnorodności oraz estetyki parku. Otrzymano informację o przyznaniu dofinansowania w wysokości 213.425,00 zł - pierwotna wnioskowana wartość prac. Przeprowadzono postępowanie przetargowe zakończone wyborem wykonawcy. Planowane podpisanie umowy do dnia 25.09.2024r,	

Przebudowa układu retencjonowania wód opadowych w parku im. Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy"			500 000,00	500 000,00		PFU	-	Przebudowa układu retencjonowania wód opadowych w parku im. Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy" polegających na przebudowie i uporządkowaniu trzeciego stawu położonego bliżej ul. Głównej oraz rowu doprowadzającego wody do stawu. Złożono wniosek o dofinansowanie. Po spełnieniu warunków formalnych zostanie udzielone dofinansowanie.
---	--	--	------------	------------	--	-----	---	---